

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 28 日

天气：晴

星期：六

气温：5-1°

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、整理完善监理前期资料。 2、现在巡视预制舱基础打桩，要求做好防疫及安全防护措施，管桩定位、高程准确。 3、现场发现部分管桩破损，要求总包单位报设计院出具整改图纸及方案，并下发监理工程师通知单。 4、要求总包单位尽快蓝图进场，完善前期开工报审资料。 5、要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育，办好相关保险，确保工程如期并网。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 4 名，施工人员 68 人 2、打桩船 3 艘，运桩船 6 艘，汽车吊 1 台，浮挖机一台，自发电电焊机 4 台，浮伐工作台 6 个，倒运汽车、叉车各一辆。 3、开关站基础桩施工完成，钢管架进场，模板加工。 4、组件支架基础桩基打桩 45 根，支架底板开始焊接。 5、清理清洗、检测组件 900 块 6、支架分拣出 4.07M 360 条 5.3M: 350 条 5.5M:A 330 条 5.5M:B 370 条 5.7M: 80 条 5.8M 10 条
条 其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 李双龙 孙成龙
记录人：孙成龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

