

# 监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 30 日

天气:晴

星期: 二

气温: 5-1°

工程名称: 泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

|                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、整理完善监理前期资料。</p> <p>2、现在巡视预制舱基础打桩,要求做好防疫及安全防护措施,管桩定位、高程准确。</p> <p>3、现场发现部分管桩破损,要求总包单位报设计院出具整改图纸及方案,并下发监理工程师通知单。</p> <p>4、要求总包单位尽快蓝图进场,完善前期开工报审资料。</p> <p>5、要求总包单位增加施工人员,做好三级安全教育,办好相关保险,确保工程如期并网。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司                                                                                                                                                                                    | <p>一、当日完成的工作情况。</p> <p>1、现场管理人员 4 人,施工人员 68 人</p> <p>2、打桩船 3 艘,运桩船 6 艘,汽车吊 1 台,浮挖机一台,自发电电焊机 4 台,浮伐工作台 6 个,倒运汽车、叉车各一辆。</p> <p>3、脚手架加固,钢筋绑扎,模板安装加固</p> <p>4、组件支架基础桩基打桩 89 根。支架底板放线焊接</p> <p>5、清理清洗、检测组件 1200 块</p> <p>6、支架分拣出</p> <p>3. 4.07M 420 条    5.3M: 390 条    5.5M:A390 条    5.5M:B390 条</p> <p>倒运支架量</p> <p>3.27M: 80 条    4.45M: 10 条    4.59M:20 条    4.07M: 260 条</p> <p>5.5M:B10 条    5.3M: 180 条</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                           | 王明官    李双龙    孙成龙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 记录人: 孙成龙                   |                                                                                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

