

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 15 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -5℃~3℃

工程名称: 泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、现场施工进度滞后，特别是箱逆变基础管桩急迫解决，否则将直接影响全容量并网时间。 2、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码。 3、管桩进场及打桩进度慢，尽快调整施工方案，加快施工进度。 4、要求总包单位箱、逆变基础尽快支模，已浇筑混凝土基础养护工作。 5、要求总包单位尽快蓝图进场，完善前期开工报审资料。 6、要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育，办好相关保险，确保工程如期并网。 7、现场发现部分支架斜梁、檩条有弯曲不平现象，现场要求整改，整改后进入下道工序。 8、要求做好预制舱高低压电缆及组件等材料的成品保护	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 6 名，施工人员 71 人 2、打桩船 3 艘，运桩船 6 艘，汽车吊 1 台，浮挖机一台，自发电电焊机 4 台，浮伐工作台 6 个，倒运汽车、叉车各一辆。 3、1#箱、逆变吊装就位。 4、组件支架基础桩基打桩 283 根。 5、组件安装 5 组。 6、箱逆变基础混凝土浇筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 李双龙 孙成龙 时金宝
记录人:李双龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):