

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 17 日

天气: 多云

星期: 四

气温: -2℃~6℃

工程名称: 泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、现场施工进度滞后,特别是箱逆变基础管桩急迫解决,否则将直接影响全容量并网时间。 2、要求做好现场防疫措施,进场人员做好登记,测量体温,并检查健康码。 3、管桩进场及打桩进度慢,尽快调整施工方案,加快施工进度。 4、要求总包单位箱、逆变基础尽快支模,已浇筑混凝土基础养护工作。 5、要求总包单位尽快增加预制舱接线及调试人员,确保如期并网。 6、要求总包单位增加施工人员,做好三级安全教育,办好相关保险,确保工程如期并网。 7、现场发现部分支架斜梁、檩条有弯曲不平现象,现场要求整改,整改后进入下道工序。 8、要求做好组件等材料的成品保护	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 6 名,施工人员 144 人 2、打桩船 3 艘,运桩船 6 艘,汽车吊 1 台,浮挖机一台,自发电电焊机 4 台,浮伐工作台 6 个,倒运汽车、叉车各一辆。 3、组件支架基础桩基打桩 197 根。 4、组件安装 1 组。 5、安装高压汇集电缆桥架。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 侯全增 时金宝
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):