

监 理 日 志

日期：2020年12月2日

天气：晴

星期：三

气温：1C° ~ 5°C

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	11、整理完善监理前期资料。 2、现场巡视光伏区打桩，要求做好防疫及安全防护措施，管桩定位、高程准确。 3、现场要求做好防冻措施，并下发监理工作联系单。 4、要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求施工，完善前期开工报审资料。 5、要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育，办好相关保险，确保工程如期并网	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 5 人，施工人员 57 人 2、打桩船 3 艘，运桩船 6 艘，汽车吊 1 台，浮挖机一台，自发电电焊机 4 台，浮伐工作台 6 个，倒运汽车、叉车各一辆。 3、开关站混凝土养护 4、组件支架基础桩基打桩 226 根。支架底板放线焊接 5、清理清洗、检测组件 1200 块
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 李双龙 孙成龙	
记录人：孙成龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	