

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 5 日

天气:晴

星期：六

气温 0℃~8℃

工程名称: 泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、现场施工进度滞后，特别是箱逆变基础管桩急迫解决，否则将直接影响并网时间。 2、现场防疫措施欠缺，应该加强管理做好人员登记，测体温及检测健康码，确认无风险后进场施工。 3、管桩进场及打桩进度慢，尽快调整施工方案，加快施工进度。 4、要求总包单位尽快蓝图进场，完善前期开工报审资料。 5、要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育，办好相关保险，确保工程如期并网。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 5 名，施工人员 38 人 2、打桩船 3 艘，运桩船 6 艘，汽车吊 1 台，浮挖机一台，自发电电焊机 4 台，浮伐工作台 6 个，倒运汽车、叉车各一辆。 3、开关站：混凝土养护。 4、组件支架基础桩基打桩 216 根，支架底板放线焊接。 5、清理清洗、检测组件 600 块。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 李双龙 孙成龙 时金宝
记录人：孙成龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：