

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 25 日

天气: 多云转阴

星期: 五

气温: 1℃~10℃

工程名称: 泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、现场施工进度滞后,特别是箱逆变基础管桩急迫解决,否则将直接影响全容量并网时间。 2、要求做好现场防疫措施,进场人员做好登记,测量体温,并检查健康码。 3、安装支架、组件及电气设备进度慢,尽快调整施工方案,加快施工进度。 4、监理现场旁站 5#箱逆变基础浇筑,要求总包单位剩余箱、逆变基础尽快支模加固、绑扎钢筋,并报验合格后浇筑,已浇筑混凝土基础做好养护工作。 5、要求总包单位增加施工人员,做好三级安全教育,办好相关保险,确保工程如期并网。 6、现场发现部分支架斜梁、檩条有弯曲不平现象,现场要求整改,整改后进入下道工序。 7、要求做好组件等材料的成品保护。 8、尽快组织施工人员安装支架、组件、桥架电气设备。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 6 名,施工人员 135 人 2、打桩船 3 艘,运桩船 6 艘,汽车吊 1 台,浮挖机一台,发电机 4 台、电焊机 9 台,浮伐工作台 15 个,倒运汽车、叉车各一辆。 3、组件支架基础桩基打桩 120 根。 4、组件安装 27 组。 5、5#箱逆变基础浇筑混凝土,2#、3#箱逆变基础绑扎钢筋。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 侯全增 时金宝
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

