

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 28 日

天气: 雾转晴

星期: 二

气温: 1℃~13℃

工程名称: 泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施,进场人员做好登记,测量体温,并检查健康码。 2、要求严格按照图纸设计及规范要求安装支架、组件、桥架、敷设电缆、压 MC4 接头及电气设备。 3、要求总包单位做好已浇筑混凝土基础的保温、养护工作。 5、要求总包单位增加施工人员,做好三级安全教育,办好相关保险,确保工程尽快全容量并网。 6、现场发现部分柱头钢板及立柱未满焊,支架斜梁、檩条有弯曲不平现象,已要求总包单位尽快整改,整改合格后进入下道工序。 7、要求做好组件等材料的成品保护。 8、尽快组织施工人员安装支架、组件、桥架电气设备。 9、因大方降温要求总包单位做好相关措施,确保工程质量并下发监理工作联系单。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 5 名,施工人员 103 人 2、打桩船 2 艘,运桩船 6 艘,汽车吊 1 台,浮挖机一台,发电机 4 台、电焊机 9 台,浮伐工作台 15 个,倒运汽车、叉车各一辆。 3、组件支架基础桩基打桩未施工。 4、组件安装 46 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 候全增 时金宝
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):