

监 理 日 志

日期: 2021 年 1 月 16 日

天气: 多云转晴

星期: 六

气温: -4℃~4℃

工程名称: 泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施,进场人员做好登记,测量体温,并检查健康码,工人下班后尽量不外出。 2、要求施工单位班前做好安全及技术交底,确保施工安全和工程质量。 3、安装支架、组件及电气设备进度慢,尽快调整施工方案,增加施工人员,加快施工进度。 4、要求总包单位增加施工人员,做好三级安全教育,办好相关保险,确保工程进度。 5、现场发现部分支架斜梁、檩条有弯曲不平现象,现场要求整改,整改后进入下道工序。 6、要求做好组件等材料的成品保护。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 4 名,施工人员 77 人 2、现场发电机 4 台、电焊机 9 台,浮伐工作台 15 个,倒运汽车、叉车各一辆。 3、安装支架 40 组。 4、安装组件 32 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 侯全增 时金宝
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):