

监 理 日 志

日期: 2021年1月2日

天气: 多云

星期: 五

气温: 1℃~10℃

工程名称: 沁阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监理工作情况	1、要求做好现场防疫措施, 进场人员做好登记, 测量体温, 并检查健康码。 2、安装支架、组件及电气设备进度慢, 尽快调整施工方案, 加快施工进度。 3、要求总包单位增加施工人员, 做好三级安全教育, 办好相关保险, 确保工程如期并网。 4、现场发现部分支架斜梁、檩条有弯曲不平现象, 现场要求整改, 整改后进入下道工序。 5、要求做好组件等材料的成品保护。 6、尽快组织施工人员安装支架、组件、桥架电气设备。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	<p>一、当日完成的工作情况。</p> <p>1、现场管理人员 4 名, 施工人员 43 人 2、打桩船 2 艘, 运桩船 4 艘, 汽车吊 1 台, 浮挖机一台, 发电机 4 台、电焊机 9 台, 浮伐工作台 15 个, 倒运汽车、叉车各一辆。 3、安装 11 组支架。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	王明官 候全增 时金宝	
记录人:王明官	总监理工程师/总监理工程师代表(签字) :	