

监 理 日 志

日期：2021 年 1 月 3 日

天气：多云

星期：日

气温：-2℃~7℃

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码。 2、安装支架、组件及电气设备进度慢，尽快调整施工方案，加快施工进度。 3、要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育，办好相关保险，确保工程如期并网。 4、现场发现部分支架斜梁、檩条有弯曲不平现象，现场要求整改，整改后进入下道工序。 5、要求做好组件等材料的成品保护。 6、尽快组织施工人员安装支架、组件、桥架电气设备。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 4 名，施工人员 43 人 2、打桩船 2 艘，运桩船 4 艘，汽车吊 1 台，浮挖机一台，发电机 4 台、电焊机 9 台，浮伐工作台 15 个，倒运汽车、叉车各一辆。 3、光伏区打桩 72 根。 4、安装 26 组支架。 5、安装组件 17 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 侯全增 时金宝
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：