

# 监 理 日 志

日期：2021年1月4日

天气：阴转雨夹雪

星期：二

气温：0℃~8℃

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码。 2、要求施工单位班前做好安全及技术交底，确保施工安全和工程质量。 3、安装支架、组件及电气设备进度慢，尽快调整施工方案，增加施工人员，加快施工进度。 4、要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育，办好相关保险，确保工程如期并网。 5、现场发现部分支架斜梁、檩条有弯曲不平现象，现场要求整改，整改后进入下道工序。 6、要求做好组件等材料的成品保护。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 4 名，施工人员 66 人 2、打桩船 2 艘，运桩船 4 艘，汽车吊 1 台，浮挖机一台，发电机 4 台、电焊机 9 台，浮伐工作台 15 个，倒运汽车、叉车各一辆。 3、光伏区打桩 37 根。 4、安装 39 组支架。 5、安装组件 12 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 候全增 时金宝	
记录人:王明官	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	