

# 监 理 日 志

日期：2021年1月5日

天气：阴转晴

星期：二

气温：-3℃~2℃

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码。<br>2、要求施工单位班前做好安全及技术交底，确保施工安全和工程质量。<br>3、安装支架、组件及电气设备进度慢，尽快调整施工方案，增加施工人员，加快施工进度。<br>4、要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育，办好相关保险，确保工程如期并网。<br>5、现场发现部分支架斜梁、檩条有弯曲不平现象，现场要求整改，整改后进入下道工序并下发监理联系单。<br>6、要求做好组件等材料的成品保护。 |   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位   | 施工内容及进度   |
|                            | 信息产业电子第十一设计研究院科技有限公司   | 一、当日完成的工作情况。<br>1、现场管理人员 4 名，施工人员 74 人<br>2、打桩船 2 艘、运桩船 4 艘及汽车吊已拆并准备撤场，浮挖机一台，发电机 4 台、电焊机 9 台，浮伐工作台 15 个，倒运汽车、叉车各一辆。<br>3、安装 38 组支架。<br>4、安装组件 30 组。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |  |   |
| 本日现场监理人员                   | 王明官 候全增 时金宝  |   |
| 记录人：王明官                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：   |   |