

# 监 理 日 志

日期：2021年1月8日

天气：晴

星期：五

气温：-8℃~0℃

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监理工作情况	<p>1、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码。</p> <p>2、要求施工单位班前做好安全及技术交底，确保施工安全和工程质量。</p> <p>3、安装支架、组件及电气设备进度慢，尽快调整施工方案，增加施工人员，加快施工进度。</p> <p>4、要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育，办好相关保险，确保工程进度。</p> <p>5、现场发现部分支架斜梁、檩条有弯曲不平现象，现场要求整改，整改后进入下道工序。</p> <p>6、要求做好组件等材料的成品保护。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	<p>一、当日完成的工作情况。</p> <p>1、现场管理人员 4 名，施工人员 39 人</p> <p>2、浮挖机一台，发电机 4 台、电焊机 9 台，浮伐工作台 15 个，倒运汽车、叉车各一辆。</p> <p>3、安装 10 组支架。</p> <p>4、安装组件 26 组。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	王明官 候全增 时金宝	
记录人：王明官	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	