

监 理 日 志

日期：2021 年 3 月 13 日

天气：多云

星期：六

气温：5℃~14℃

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码，工人下班后尽量不外出。 2、要求施工单位班前做好安全及技术交底，佩戴好安全帽及救生衣，确保施工安全和工程质量。 3、现场逐排检查支架、组件紧固件并紧固到位，桩头钢板及立柱未满焊的必须满焊到位，严格按图纸设计及规范要求焊接接地环网。 4、现场施工人员太少，要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育，办好相关保险，确保工程如期竣工验收。 5、现场预制、安装预制舱、箱逆变基础钢平台，严格按图纸设计及规范要求施工。 6、现场巡视发现预制舱、箱逆变基础钢平台化学锚固螺栓胶不饱满，存在安全隐患，已下发监理工程师通知单要求整改，确保工程质量。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 2 名，施工人员 21 人 2、现场发电机 4 台、电焊机 9 台，浮伐工作台 15 个。 3、安装组件间接地跨接线，焊接接地环网，整改支架、组件。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 蔡扣林
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：