

监 理 日 志

日期: 2021 年 3 月 17 日

天气: 多云转阴

星期: 三

气温: 4℃~14℃

工程名称: 泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施,进场人员做好登记,测量体温,并检查健康码,工人下班后尽量不外出。 2、要求施工单位班前做好安全及技术交底,佩戴好安全帽及救生衣,确保施工安全和工程质量。 3、现场逐排检查支架、组件紧固件并紧固到位,桩头钢板及立柱未满焊的必须满焊到位,严格按图纸设计及规范要求焊接接地环网。 4、现场施工人员太少,要求总包单位增加施工人员,做好三级安全教育,办好相关保险,确保工程如期竣工验收。 5、现场要求预制、安装预制舱、箱逆变基础钢平台,严格按图纸设计及规范要求施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 2 名,施工人员 13 人 2、现场发电机 4 台、电焊机 9 台,浮伐工作台 10 个。 3、安装组件间接地跨接线,,整改支架、组件,安装预制舱、箱逆变基础钢平台,拆除部分浮伐工作台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 蔡扣林
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):