

监 理 日 志

日期：2021 年 3 月 2 日

天气：晴转多云

星期：二

气温：-1℃~10℃

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码，工人下班后尽量不外出。 2、要求施工单位班前做好安全及技术交底，佩戴好安全帽及救生衣，确保施工安全和工程质量。 3、现场逐排检查支架、组件紧固件并紧固到位，桩头钢板及立柱未满焊的必须满焊到位，严格按图纸设计及规范要求焊接接地环网。 4、现场施工人员太少，要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育，办好相关保险，确保工程进度。 5、现场预制舱、箱逆变基础钢平台，尽快按图纸设计及规范要求施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 2 名，施工人员 13 人 2、现场发电机 4 台、电焊机 9 台，浮伐工作台 15 个。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 蔡扣林
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：