

# 监 理 日 志

日期: 2021年3月9日

天气: 小雨转多云

星期: 二

气温: 2℃~12℃

工程名称: 沁阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监理工作情况	<p>1、要求做好现场防疫措施, 进场人员做好登记, 测量体温, 并检查健康码, 工人下班后尽量不外出。</p> <p>2、要求施工单位班前做好安全及技术交底, 佩戴好安全帽及救生衣, 确保施工安全和工程质量。</p> <p>3、现场逐排检查支架、组件紧固件并紧固到位, 桩头钢板及立柱未满焊的必须满焊到位, 严格按图纸设计及规范要求焊接接地环网。</p> <p>4、现场施工人员太少, 要求总包单位增加施工人员, 做好三级安全教育, 办好相关保险, 确保工程如期竣工验收。</p> <p>5、现场预制舱、箱逆变基础钢平台, 严格按图纸设计及规范要求施工。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	信息产业 电子第十一设计研 究院科技 工程有限 公司	<p>一、当日完成的工作情况。</p> <p>1、现场管理人员 2 名, 施工人员 19 人</p> <p>2、现场发电机 4 台、电焊机 9 台, 浮伐工作台 15 个。</p> <p>3、安装组件间接地跨接线, 焊接接地环网, 整改支架、组件。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	王明官 蔡扣林	
记录人:王明官	总监理工程师/总监理工程师代表(签字) :	