

监 理 日 志

日期: 2021 年 4 月 11 日

天气: 多云转小雨

星期: 日

气温: 14℃~17℃

工程名称: 泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施,进场人员做好登记,测量体温,并检查健康码,工人下班后尽量不外出。 2、要求施工单位班前做好安全及技术交底,佩戴好安全帽及救生衣,确保施工安全和工程质量。 3、现场施工进度慢、人员太少,要求总包单位增加施工人员,做好三级安全教育及技术交底,办好相关保险,现场尽快整改消缺。 4、现场要求严格按图纸设计及规范要求安装预制舱、箱逆变基础钢平台并除锈、刷漆防腐。 5、要求汇流箱厂家安装人员严格按照规范要求安装测控模块。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 2 名,施工人员 6 人 2、现场发电机 2 台、电焊机 4 台,浮伐工作台 4 个。 3、现场汇流箱厂家安装测控模块,预制舱、箱逆变基础钢平台除锈、刷漆防腐,箱逆变箱体除锈。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 蔡扣林
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):