

# 监 理 日 志

日期：2021 年 4 月 14 日

天气：多云

星期：三

气温：10℃~17℃

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码，工人下班后尽量不外出。</p> <p>2、要求施工单位班前做好安全及技术交底，佩戴好安全帽及救生衣，确保施工安全和工程质量。</p> <p>3、现场施工进度慢、人员太少，要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育及技术交底，办好相关保险，现场尽快整改消缺。</p> <p>4、现场要求严格按图纸设计及规范要求箱逆变基础钢平台及箱体除锈、刷漆防腐。</p> |                                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                    |
|                            | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司                                                                                                                                                                                                 | <p>一、当日完成的工作情况。</p> <p>1、现场管理人员 2 名，施工人员 4 人</p> <p>2、现场发电机 2 台、电焊机 4 台，浮伐工作台 4 个。</p> <p>3、现场箱逆变基础钢平台及箱体刷漆。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                        | 王明官 蔡扣林                                                                                                          |
| 记录人：王明官                    |                                                                                                                                                                                                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                             |