

监 理 日 志

日期：2021 年 4 月 15 日

天气：多云

星期：四

气温：12℃～20℃

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码，工人下班后尽量不外出。 2、要求施工单位班前做好安全及技术交底，佩戴好安全帽及救生衣，确保施工安全和工程质量。 3、现场施工进度慢、人员太少，要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育及技术交底，办好相关保险，现场尽快整改消缺。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	信息产业 电子第十 一设计研 究院科技 工程有限 公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 2 名，施工人员 2 人 2、现场发电机 2 台、电焊机 4 台，浮伐工作台 4 个。 3、现场箱逆变箱体修补。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 蔡扣林
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：