

监 理 日 志

日期：2021 年 4 月 9 日

天气：晴

星期：五

气温：6℃～20℃

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码，工人下班后尽量不外出。 2、要求施工单位班前做好安全及技术交底，佩戴好安全帽及救生衣，确保施工安全和工程质量。 3、现场施工进度慢、人员太少，要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育及技术交底，办好相关保险，现场尽快整改消缺。 4、现场要求严格按图纸设计及规范要求安装预制舱、箱逆变基础钢平台并除锈、刷漆防腐。 5、要求汇流箱厂家安装人员严格按照规范要求安装测控模块。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 2 名，施工人员 6 人 2、现场发电机 2 台、电焊机 4 台，浮伐工作台 4 个。 3、现场汇流箱厂家安装测控模块，预制舱、箱逆变基础钢平台除锈、刷漆防腐。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 蔡扣林
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：