

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 1 月 1 日 星期五	气候	晴	气温	-7℃-4℃
监理人员动态：3人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：2人					
施工机械动态：打桩机一台 挖桩机一台 气泵一台 电焊机4台					
监理工作情况	巡视检查3#区打桩 检查立柱焊接 焊接断焊漏焊 现场要求整改 检查组件安装 检查支架安装				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 /无锡锦正能源科技有限公司	今日打桩27根 焊接立柱48根 组件安装 4组 支架安装3组			
其它事项					
记录人	李安	总监签阅	王立志		