

监 理 日 志

工程名称：增资新建壕溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 01 月 02 日 星期六	气候	晴	气温	-2 ~ 6℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：35 人					
施工机械动态：打桩机 1 台，挖桩机 2 台， 电焊机 2 台，发电机 1 台					
监理工作情况	巡查 3.4 区边界打桩、主桩焊接防腐、支架组件安装，核对打桩数量，核对支架组件安装数量。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 / 无锡锦正能源科技有限公司	3 台打桩机打桩 63 根，绑支架安装 50 组，组件安装 6 组，支架组件安装 2 人，防腐主桩焊接 6 人，打桩 7 人。			
其它事项	检查打桩高程，高程控制符合要求				
记录人	秦 帮 岩		总监签阅	王 立 杰	