

监 理 日 志

工程名称：增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 01 月 14 日 星期一	气候	阴晴小雨	气温	4℃~15℃
监理人员动态：3人 施工方人员动态：40人 施工机械动态：打桩机1台，挖桩机1台，吊车1台，拖车1台，焊机2台。			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	巡查1区管桩打桩并核对书桩数；巡查3区管桩立柱焊接；巡查4区组件支架、组件安装。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司/无锡锦正能源科技有限公司	5日1区打桩60根，共打桩2997根，占总量的79%；组件安装46组，占总量的85%。			
其它事项	核对施工人数，加快施工进度。				
记录人	秦帮学	总监签阅	王立杰		