

监 理 日 志

工程名称：增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 01 月 06 日 星期三	气候	阴	气温	-4℃~6℃
监理人员动态：2人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：42人					
施工机械动态：挖掘机1台、挖据机2台、装载机1台、电焊机2台、切割机1台、支腿机1台					
监理工作情况	巡查1区打桩、共打桩90根；巡查3区立柱焊接、支架安装、4区支架组件安装；整理2区例会/会议纪要；发处罚单一份。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司/无锡锦正能源科技有限公司	共打桩90根，打桩总数3133根，占总数83%；组件安装6.5组，占总量的11%。2区、3区、4区已同时开始进行支架组件安装。			
其它事项					
记录人	秦帮学		总监签阅	王立杰	