

监 理 日 志

工程名称：增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 9 月 07 日 星期四	气候	多云转阴	气温	20 ~ 25℃
监理人员动态： 2 人 施工方人员动态： 40 人 施工机械动态： 打桩机 1 台，挖机 1 台，拖车 1 台，电焊机 2 台，发电机 1 台，切割机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
监理工作情况	巡查 1 区打桩，3 区、4 区柜体主柜焊接及焊接防腐； 巡查 4 区、2 区支架组件安装； 检查支架、组件安装数量约 30 根； 检查 1 区打桩数量 95 根。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 / 无锡锦正能源科技有限公司	1 区打桩 95 根，3 区、4 区主柜焊接及防腐； 3 区、4 区支架、组件安装，共 6 组件安装 4 组，3 区打桩进度 95 根共打桩 328 根，占总量的 85%；组件安装共 66 组，占总量的 12%。			
其它事项	整理监理资料及签字。				
记录人	秦帮平		总监签阅	王立杰	