

监 理 日 志

工程名称：增资新建漳溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 01 月 10 日 星期 日	气候	多云	气温	-3℃~5℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：支架组件安装3人，打桩5人					
施工机械动态：打桩机1台，挖桩机3台，拖车机1台，叉车2台。					
监理工作情况	巡查1区场平铺设钢板，打桩机打桩，三时打桩49根；巡查2区、3区、4区支架组件安装，三时安装组件74组。三时对所有安装工进行安全技术交底。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司/无锡锦正能源科技有限公司	三时打桩49根，共打桩331根，占总桩数的88%；三时组件安装4组，共安装74组，占总安装量的14.5%，三时挖机、叉车对1区进行场平铺设钢板。			
其它事项	三时对所有安装工进行安全技术交底。				
记录人	秦帮学	总监签阅	王立杰		