

监 理 日 志

工程名称：增资新建壕溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 07 月 11 日 星期一	气候	多云转晴	气温	30℃~36℃
监理人员动态：	2人	材料进场、见证取样、合格情况： ✓			
施工方人员动态：	35人				
施工机械动态：	打桩机1台、挖桩机2台、 拖拉机1台。				
监理工作情况	巡查3区、4区打桩。3区打桩15根、4区基础桩 接桩(箱变)、及支架组件安装。5区组件安装 组,共安装81组,5区项目活动板房搬迁。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 /无锡锦正能 源科技有限公 司	3区、4区打桩及4区箱变接桩,共打 桩335根,占总量的89%,5区组件安 装11组,占总量的15.8%。5区1区场平继 续进行。6区板铺设完成,待打桩。			
其它事项	5区项目活动板房搬迁到新场地				
记录人	秦帮兴	总监签阅	王立杰		