

监 理 日 志

工程名称：增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 01 月 14 日 星期四	气候	多云转晴	气温	20-17℃
监理人员动态：2人	材料进场、见证取样、合格情况： ✓				
施工方人员动态：35人					
施工机械动态：打桩1台，挖机3台，拖拉机1台，电焊机2台。					
监理工作情况	巡查1区拉桩（挖机挖土场平，支架立柱焊接及打桩；巡查2区、3区、4区支架组件安装，今日打桩26根，组件安装3组。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司/无锡锦正能源科技有限公司	今日1区打桩26根，总打桩数345根，占总量的90.1%，组件安装9组，共安装92组，占总量的17.9%；今日1区挖机挖土，又转运土填泥处填土。			
其它事项	✓				
记录人	秦帮学	总监签阅	王立杰		