

监 理 日 志

工程名称：增资新建壕溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 01 月 15 日 星期 五	气候	晴转多云	气温	20-19℃
监理人员动态：2人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：20人					
施工机械动态：电焊机 1台					
监理工作情况	巡查 1 区立柱焊接，2 区、4 区支架组件安装，5 区支架共安装 206 组，组件共安装 93.5 组；应共主要材料上报表格、支架组件安装数量。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 / 无锡锦正能源科技有限公司	5 区支架组件共安装 206 组，组件 5 日安装 1.5 组，共安装 93.5 组。支架完成总量的 (15MW 区域) 36.9%；组件完成 18.3%，其余未安装。			
其它事项					
记录人	秦帮平	总监签阅	王立杰		