

监 理 日 志

工程名称：增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 01 月 16 日 星期六	气候	阴转多云	气温	-2°-5°
监理人员动态：2人	材料进场、见证取样、合格情况： 新增 8 条管桩 2 条。 质量合格质量证明 文件齐全。				
施工方人员动态：16人					
施工机械动态： 推土机 1 台、挖机 2 台、铲车 1 辆					
监理工作情况	巡查 1 区挖土、推土填土填平场地；巡查 2 区、4 区支架组件安装，2 区组件安装 15 组，2 区支架檩条安装。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 / 无锡锦正能源科技有限公司	新增支架安装共 20 组，组件安装 15 组，共安装 95 组，占安装总量 18.6%；支架安装占总量的 40%；新增停止打桩，新增挖机 1 台、推土机 1 台填平。			
其它事项	/				
记录人	秦翠学	总监签阅	王立杰		