

监 理 日 志

工程名称：增资新建绿溪 60MW 地面光伏电站项目二期工程

日期	2024年03月23日 星期二	气候	阴转小雨	气温	9℃~17℃
监理人员动态：	3人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工人员动态：	光伏区28人 光伏场区：4人				
施工机械动态：	电焊机2台，抽水泵2台。				
监理工作情况	巡查光伏场区1区桩基立柱焊接，已做焊接技术交底，施工负责人现场监督，按放线调整→焊接桩身施焊；现场各区域抽排水继续进行。				
施工情况	施工单位 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 无锡镭正能源科技有限公司	施工内容及进度 今日光伏场区1区桩基焊接继续进行，带理人员现场监督，施焊质量把关，施焊人员2人，电焊机2台，附工1人，场区抽排水专人负责，又记录。			
其他事项	今日王总、罗总来现场协调项目进度事宜。				
记录人	秦帮学	总监签阅	王立杰		