

监 理 日 志

工程名称：增资新建建溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 03 月 24 日 星期三	气候	晴	气温	6℃~18℃
监理人员动态：	3 人	材料进场、见证取样、合格情况： /			
施工方人员动态：	外线 11 人 光伏场区 5 人 共 16 人				
施工机械动态：	挖机 1 台、振捣器 1 台、斜 1 部、焊机 2 台、抽排水 2 台				
监理工作情况	巡查 4# 塔基混凝土浇筑，8# 塔基开挖； 与业主放线，光伏场区塔基立柱焊接及巡视各 段抽排水和材料保护架的搭设。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 /无锡辅正能 源科技有限公 司	与光伏场区塔基立柱焊接继续 进行。焊接 2 人、焊工 1 人、抽排水 2 人及材料保护架的搭设；外线与 4#、8#、9# 塔施工。			
其它事项	今日天气晴朗，有利于现场施工条件的形成。				
记录人	秦帮学	总监签阅	王立杰		