

监 理 日 志

工程名称: 增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程			
日期	2021 年 03 月 26 日 星期三	气候	晴转小雨 气温 13℃~23℃
监理人员动态:	3 人	材料进场、见证取样、合格情况:	
施工方人员动态:	外线 12 人 光伏场区: 5 人 共 17 人		
施工机械动态:	外线: 挖机 1 台, 发电机 1 台; 光伏场区: 电焊机 2 台, 水泵 2 台		
监理工作情况	巡查外线 4#、6#、8#、9# 塔基施工, 巡查光伏场区塔基立柱焊接, 管理人员现场监督施焊, 放线 → 施焊。1 区、2 区、3 区抽排水及清沟除水连续进行。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	四川协佳工程设计有限公司 / 无锡锦正能源科技有限公司	20 外线 8# 塔基施工, 施工人员 12 人 光伏场区塔基立柱焊接 2 人, 附 2 人。 抽排水有 5 人在 1 区、2 区、3 区负责。抽排水清沟同时进行。	
其它事项	光伏场 4 区塔基材料棚进行材料半成品保护		
记录人	秦邦学	总监签阅	王立杰