

监 理 日 志

工程名称：增资新建建溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 03 月 27 日 星期六	气候	小雨转多云	气温	12℃~19℃
监理人员动态：3人 施工方人员动态：外线 11人，光伏场区 4人 共 15人 施工机械动态：电焊机 2台，水泵 2台，挖机 1台，空压机 1台			材料进场、见证取样、合格情况：		
监理工作情况	巡查光伏场区桩基立柱焊接，按照找平找标高后施焊。管理人员现场监督焊接。 巡查外线，8#塔基钢筋绑扎及支模，10#塔基开挖。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司/无锡锦正能源科技有限公司	光伏场区 1 区继续桩基立柱焊接，焊工 2 人，焊工 2 人，抽排 1 人专人负责。电焊机 2 台；外线 8#塔基钢筋绑扎及支模，10#塔基开挖。施工 10 人，挖机 1 台，空压机 1 台。			
其它事项	与总包单位签单一份				
记录人	秦瑞学	总监签阅	王立杰		