

监 理 日 志

工程名称：增资新建球溪 60MW 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021年03月20日 星期二	气候	阴转小雨	气温	14℃~20℃
监理人员动态：	3人	材料进场，见证取样，合格情况： /			
施工人员动态：	外线：12人 光伏场区：5人 共 17人				
施工机械动态：	外线：挖机1台，空压机1台 光伏场区：挖机1台，水泵2台				
监理工作情况	巡查外线，10#塔基钢筋绑扎，11#塔基开挖； 巡查光伏场区，3#、4#塔基主柱及塔头防腐（1区） 3#、4区排水沟开挖，挖机1台挖沟。				
	施工单位	施工内容及进度			
施工情况	四川协益工程咨询有限公司 天能锂电科技有限公司	外线：10#塔基钢筋绑扎、接地及支撑，11#塔基开挖。技术人员和施工人员12人。光伏场区1区3人做塔头及塔基防腐。3#、4区排水沟继续开挖，挖机1台挖沟。			
其他事项	总包单位陈总来项目部现场				
记录人	秦帮学	总监签阅	王立杰		