

监 理 日 志

工程名称: 增资新建球溪 60MW 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 03 月 31 日 星期三	气候	阴转小雨	气温	14℃~21℃				
监理人员动态: 3人		材料进场、见证取样、合格情况:							
施工人员动态: 光伏场区: 5人									
施工机械动态: 水泵 2台									
监 理 工 作 情 况	巡查外线, 因雨未施工; 巡查光伏场区 1区 4人做桩头及桩头立柱防腐; 1人在3区 4区做抽排水。								
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度							
施 工 情 况	四川协强二 新发能源有 限公司 正科裕有 限公司	巡查外线未施工; 光伏场区 1区 4人做桩头及桩头立柱防腐; 光伏场区 3区 4区有 5人清沟做抽排水。							
其 他 事 项	知雨, 要求现场负责人做好现场成品、构配件保护工作。								
记 录 人	秦 帮 学	总 监 签 阅	王 立 杰						