

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MW 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021年04月02日 星期五	气候	阴	气温	15℃-20℃
监理人员动态：	3人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工人员动态：	外线：12人 共17人 光伏场区：5人				
施工机械动态：	外线：空压机电 光伏场区：电焊机2台				
监理工作情况	巡查外线10#塔基浇筑情况及11#塔基开挖；巡查光伏场区1区桩基桩头接地焊接及3区接地扁铁布放。3区、4区有工人排浆。				
	施工单位	施工内容及进度			
施工情况	四川协能工程技术有限公司 开锦金属正能源科技有限公司	20#外线11#塔基开挖已于中午完成，开挖设备已就位及1#施工队机械人员空压机电 光伏场区1区桩头接地焊接进行中。焊接及绑扎4人。			
其他事项					
记录人	秦 帮 学		总监签阅	王 立 杰	