

监 理 日 志

工程名称：增资新建球溪 60MW 地面光伏电站项目二期工程

日期	2021 年 04 月 05 日 星期一	气候	晴	气温	10-16℃
监理人员动态：	3 人	材料进场、见证取样、合格情况： /			
施工人员动态：	外线 12 人 光伏场区 7 人 } 共 19 人				
施工机械动态：	外线：挖机 1 台、空机 1 台 光伏场区：电焊机 1 台、切割机 1 台				
监 理 工 作 情 况	巡查外线 9#、11# 塔基基础施工及 12#、13# 塔基情况； 巡查光伏场区 1 区梳头防腐和组串等电气安装； 大罩接及 4 区箱变平台新作，施工人员 7 人。				
	施工单位	施工内容及进度			
施 工 情 况	四川抽能工程技术有限公司 陈正洪 陈正洪 陈正洪	外线 9#、11# 塔基基础施工，12#、13# 塔基开挖，施工人员 12 人，挖机 1 台、空机 1 台，光伏场区 4 区箱变平台新作及 1 区梳头防腐，施工人员 7 人。			
其 他 事 项					
记录人	秦 帮 学		总监签阅	王 立 杰	