

监 理 日 志

工程名称: 35KV 溪仑 III 线输电线路工程

日期	2021年04月13日 星期二	气候	多云转小雨	气温	11-21℃
监理人员动态: 3人		材料进场、见证取样、合格情况: ✓			
施工人员动态: 6人					
施工机械动态: 挖机1台, 水泵2台					
监理工作情况	巡查光伏电站区1区杆头防腐, 3#箱变基坑梁支模。1#、2#箱变基础挖, 发出电缆水管损毁情况, 业主及总承包单位负责已协调处理完毕。				
	施工单位	施工内容及进度			
施工情况	四川协强设计有限公司 王智强 陈源和 陈阳	光伏电站1区防腐(杆头)继续施工, 3#箱变基础梁杆平台支模, 施工人员6人, 挖机1台。1#、2#箱变挖基坑时损毁电缆水管而中断。			
其他事项	业主成员: 罗总、杨总来现场处理项目相关事宜。				
记录人	秦帮学	总监签阅	王立杰		