

监 理 日 志

工程名称：35KV 溪仑 III 线输电线路工程

日期	2021 年 04 月 14 日 星期三	气候	阴晴多云	气温	10-17℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： ✓		
施工人员动态：充欣场区 6 人					
施工机械动态：挖机 1 台，排水泵 2 台，电焊机 1 台					
监 理 工 作 情 况	巡查了 3 箱变基础平钢网筋绑扎及支模，2 箱变基础开挖，2 箱变基础垫层浇筑及 1 区柜头立杆焊接。				
	施工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
施 工 情 况	四川林依工程咨询有限公司 基础工程 2 箱 1#、2# 箱变基础开挖，1# 基坑垫层浇筑，3# 箱变基础平钢网筋绑扎及支模，1 区柜头焊接。施工人员 6 人，挖机 1 台，焊机 1 台。				
其 他 事 项	✓				
记 录 人	秦 帮 学			总 监 签 阅	王 立 杰