

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MW 地面光伏电站项目二期工程

日期	2020年12月05日 星期六	气候	多云	气温	12~9℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况： 领进了米桩4车共106根（2车×26根/车，2车×27根/车）			
施工方人员动态：9人					
施工机械动态：打桩机1台、挖机1台、推土机1台、拖拉机1台					
监理工作情况	跟踪4区定位放线，巡查打桩（4区）及4区场平（东南角边境推土，西边塘埂填平推土）。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协能工程咨询有限公司/无锡协能能源科技有限公司	4区定位放线，推平东南角边界及西边塘埂填平。打桩46根。拖拉机拖运6米桩。卸9米桩4车。			
其它事项	业主杨总、戚总上午现场协调东南角（4区）边界问题				
记录人	秦帮学		总监签阅		