

监 理 日 志

工程名称：增资新建康溪 60MW 地面光伏电站项目二期工程

日期	2020年12月06日 星期日	气候	晴转多云	气温	6℃~13℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：10人 管理人员6人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况： 3料车进场4车 3车27根/车，1车26根/车 共107根		
监理工作情况	跟踪挖机铺设及铺钢板，巡查挖机打桩63根，推土机推土场平，陪同业主戚总、杨总到1区查看铺路及铺钢板事宜				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协隆市政设计有限公司 无锡锦能能源科技有限公司	4区打桩63根，推土机推土场平。 挖据机1区铺路铺钢板，拖拉机拖运6米拖运4区散放；进1车增桩4车，共107根。			
其它事项	业主戚总、杨总到1区现场落实铺路铺钢板事宜				
记录人	秦帮学		总监签阅	王立杰	