

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MW 地面光伏电站项目二期工程

日期	2020年12月18日 星期二	气候	阴	气温	5℃~10℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况： 6米管桩进场9车 支架进6托立柱6捆 檩条及附件。			
施工方人员动态：14人					
施工机械动态：1台挖机1台。拉机1台。推土机1台。拖土机1台。拉土车3辆					
监理工作情况	巡查打桩机打桩，共打桩118根6米管桩；跟踪1台推土机推土平整场地及铺设垫钢板。旁站9车管桩进场，共320根6米和9米管桩。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协信工程设计有限公司 无锡分公司 陈正能 源科技有限公司	6米4区打桩118根；3辆推土机拉土至1区铺设。推土机推土平整场地及铺设。6米进9车管桩320根。支架进场6托立柱6捆支架檩条及附件。			
其它事项	为联系单11送邱和世之。				
记录人	秦瑞华		总监签阅	王立杰	