

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2020年12月09日 星期三	气候	多云	气温	7℃~12℃					
监理人员动态：1人	材料进场、见证取样、合格情况： 9米管桩进场5车 (2) 桩/2车, 26桩/3车									
施工方人员动态：14人										
施工机械动态：										
打桩机1台, 挖机1台, 推土机1台, 吊车1台, 拖桩机1台, 运桩车5辆										
监理工作情况	检查2区前期打桩数量, 发现2区进9米桩5车(2车27根, 3车26根)进场吊卸; 巡视巡查桩机未桩, 推土机1区推土场平; 和业主协调邻近施工项目道路占用问题和4区东南角与村民关于进桩的施工作业问题									
施工情况	施工单位	施工内容及进度								
	四川协信市政设计有限公司 无锡锦正能源科技有限公司	4区打桩118根, 1区推土平整场地, 挖机4区平整场地, 进9米管桩5车132根。								
其它事项	和业主协调1区吊卸管桩和邻近施工项目施工道路问题及和村民4区东南角土地边界问题									
记录人	李帮品			总监签阅	王立杰					