

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2020年12月11日 星期二	气候	阴	气温	4℃~10℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	14人				
施工机械动态：	新挖机1台，挖机2台，推土机1台，装载机1台，洒水车1辆				
监理工作情况	对基场的支架进行验收检查；跟踪1区推机推土平整场地和道路，巡查4区带板堆放，区打桩，检查又区前期打桩数量并标识，审查总监组织，旁站是否参加的总包是否变更区箱变位置。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协信工程咨询有限公司 正能源科技有限公司	4区打桩12根，共打桩1478根 1区推土推水坑平整场地；4区平整场地后装载机推板堆放。			
其它事项	王总、戚总和总监单位讨论了区箱变变更位置问题。				
记录人	秦 希 宇	总监签阅	王 总 杰		