

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2020年12月13日 星期日	气候	阴转雨	气温	2℃~10℃
监理人员动态： 1人			材料进场、见证取样、合格情况： 钢管进支架二车、中诚信 支架厂家，证明文件质 量齐全，外观无损坏。		
施工方人员动态： 14人，管理人员8人					
施工机械动态： 打桩机1台，挖掘机1台，推土机1台，拖拉机1台，洒水车1辆。					
监 理 工 作 情 况	旁站进场支架吊卸；巡查4区管桩数量、定位打桩， 核查4区打桩垂直度并标识；核查打桩数量：今 日打桩9米、6米桩共82根。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协信工程咨询有限公司 陈福强 陈源利 柳安民	新打桩82根(4区)，支架进场2车(主杆、斜梁、檩条、斜撑)。共打桩1658根，占打桩总数的30%~35%。			
其 它 事 项					
记录人	袁 帮 学		总监签阅	王 立 杰	