

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2020年12月14日 星期一	气候	阴转多云	气温	-1℃~3℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：18人，管理人员8人					
施工机械动态：打桩机1台，挖桩机2台，拖桩机1台，吊车1台，发电机2台，电焊机2台。					
监理工作情况	跟踪4区桩头之桩定向找正找平，对进场材料进行平经检验等；巡查4区管桩散放及4区箱变基础场平平整。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协信设计院有限公司 无锡锦正能源科技有限公司	Lm 4区打桩3根，2区桩之桩定向找正找平找正。4区管桩散放，定位打桩打桩数量占总打桩数量35%。			
其它事项	本项目参与各方在项目办公室开第一次工地例会				
记录人	秦 帮 学		总监签阅	王 立 杰	