

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022年12月15日 星期二	气候		气温	
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：18人 管理人员8人					
施工机械动态：打桩机1台，挖桩机2台，拖桩机1台，发电机1台，电焊机2台					
监理工作情况	跟踪4区桩头立柱定向找平找正；对2区进场的支架材料进行厚度镀锌层及尺寸检验；检查4区打桩桩距；巡查4区管桩的数量及定位打桩。前打桩80根。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协信设计有限公司 无锡锦正隆新材料有限公司	2区4区打桩80根，共打桩1811根；4区东南角桩基浅露部分挖深以便支架组件安装；4区桩头立柱定向找平找正。桩头打桩1811占前期15MW总量的45%。			
其它事项	今日第一次会议纪要分发参建各方				
记录人	秦帮学	总监签阅	王立杰		